

■ Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes ■ Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne ■ Villes Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges



• Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomération • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon ■ SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

Contrat pour une gestion durable du val d'Allier alluvial

Comité de pilotage



CONTRAT TERRITORIAL
VAL D'ALLIER
ALLUVIAL

Le Broc, le 14 novembre 2017



Programme de la journée

9h45 - 12h30 Réunion

- 1) Point sur les actions 2017
- 2) Perspectives 2018
- 3) Avenant au contrat
- 4) Points divers

12h45 -14h15 Repas

14h30-16h30 Visite des gravières des Mayères avant travaux

Ordre du jour

9h45 - 12h30 Réunion

- 1) Point sur les actions 2017
- 2) Perspectives 2018
- 3) Avenant au contrat
- 4) Points divers

Actions 2017

Volet A

Connaissance et accompagnement à la gestion de l'espace de mobilité de l'Allier

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 14/11/2017
A 1	Cellule d'accompagnement pour la préservation de la dynamique fluviale de l'Allier	Cen Auvergne Cen Allier	Action en cours de réalisation mais avec un retard lié à la priorité donnée au projet de restauration (B.2.2)
A 3	Connaissance de l'évolution des forêts alluviales du val d'Allier et élaboration d'une stratégie de gestion	CBNMC	Action en cours de réalisation. Finalisation initialement prévue en 2017, reportée à 2018. Article dans la lettre d'information du contrat N°3
A 4	Connaissance de l'évolution des milieux ouverts et pastoraux et élaboration d'une stratégie de gestion	Cen Allier	Action en cours de réalisation. Article dans la lettre d'information du contrat N°3
A 6	Etude de l'avifaune nicheuse des milieux alluviaux de la rivière Allier	LPO	Comptage (état initial) réalisé. Rapport en cours de finalisation. Coût conforme au prévisionnel

Actions 2017

Volet B - Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Sites historiques

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 14/11/2017
B.1.1	Préservation et restauration écologique de 5 sites historiques en Auvergne	LPO Auvergne	Actions en cours de finalisation, achèvement prévu fin décembre 2017. Coûts conformes au prévisionnel
B.1.2	Préservation et gestion de 4 sites historiques dans la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme	Cen Auvergne	Actions en cours de réalisation, achèvement prévu au 1er trimestre 2018
B.1.3	Préservation et gestion de 12 sites historiques dans le département de l'Allier	Cen Allier	Actions en cours de réalisation
B.1.4	Restauration écologique et durable de gravières Ecopôle du val d'Allier	SEAT	Actions en cours de finalisation, achèvement prévu fin janvier 2018. Coûts conformes au prévisionnel. Article dans la lettre d'information du contrat N°3
B.1.5	Gestion de la forêt alluviale de Chadieu	Syndicat de Chadieu	Actions en cours de finalisation. Pose d'un éco-compteur reportée à début 2018. Article dans la lettre d'information du contrat N°3
B.1.6	Gestion de l'espace de mobilité au sud de Moulins	Moulins Communauté	Actions en cours de finalisation. Coûts conformes au prévisionnel
B.1.7	Gestion de l'Espace Naturel Sensible « La Boire des Carrés »	Vichy Communauté	Actions en cours de finalisation
B.1.8	Gestion de l'Espace Naturel Sensible « Les Coqueteaux »	Département de l'Allier	Actions en cours de finalisation. Conformées à la programmation
B.1.9	Gestion de l'Espace Naturel Sensible « Bec d'Allier »	Département de la Nièvre	Actions en cours de finalisation. Coûts inférieurs au prévisionnel

Actions 2017

Volet B - Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Nouveaux sites

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 14/11/2017
B.2.1	Acquisitions foncière sur les zones érodables	Cen Auvergne	1 promesse de vente signée 2 autres projets d'acquisition en négociation
B.2.1	Acquisitions foncière sur les zones érodables	Cen Allier	Actions en cours de réalisation
B.2.2	Gestion et restauration de sites érodables	Cen Auvergne	Avancement à 70 %. Premiers travaux de restauration réalisés (Bellerive à la Roche Noire). Article dans la lettre d'information du contrat N°3 Projet de nouvelle étude de faisabilité de restauration
B.2.2	Gestion et restauration de sites érodables	Cen Allier	Actions en cours de réalisation
B.2.3	Protection et aménagement des anciennes gravières des Mayères à Issoire	Agglo Pays d'Issoire	Consultation des bureaux d'études finalisée. Etudes démarrées. Article dans la lettre d'information du contrat N°3
B.2.5	Restauration et valorisation des trois boucles de l'Allier au sud de Vichy	Vichy Communauté	Etudes finalisées ou en cours de finalisation
B.2.6	Création d'un parc naturel urbain à Vichy	Vichy Communauté	Etudes finalisées ou en cours de finalisation
B.2.7	Stratégie de gestion et d'aménagement du val d'Allier au nord de l'agglomération de Vichy	Vichy Communauté	Etudes finalisées ou en cours de finalisation
B.2.8	Restauration et aménagement du site de Chavennes	Moulins Communauté	Actions en cours de finalisation

Actions 2017

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Animation et coordination du contrat **26 %**
 - Lien entre les porteurs de projet et les partenaires financiers
 - Organisation et animation de réunions multi-partenariales (comités techniques, comités de pilotage, ...). Rédaction des comptes rendus et des relevés de décisions.
 - Suivi et coordination des actions du contrat

Actions 2017

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Suivi administratif et financier du contrat **22 %**
 - Suivi des aides liées à l'animation et la communication du contrat
 - Accompagnement des maîtres d'ouvrage dans le montage et le suivi des demandes de subvention (appui hétérogène d'un porteur de projet à l'autre)
 - Réception et transmission aux financeurs des dossiers de demande de subvention

Actions 2017

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Suivi technique des actions du contrat **12 %**
- Suivi des autres démarches et études menées sur le territoire et en lien avec les thématiques du contrat (SAGE Allier aval, cellule Aster 63, contrats territoriaux, Natura 2000,...). Présence aux réunions dans la mesure du possible ou à défaut suivi via les comptes rendus de réunions **10 %**
- Contribution au fonctionnement de l'Etablissement public Loire et du Service d'Aménagement et de Gestion des Eaux (y compris l'hébergement au sein de l'Hôtel de Région et la mise à disposition de la personne assurant le secrétariat de la cellule « rivière Allier ») **8 %**

Actions 2017

C1 - Animation et coordination du contrat Etablissement public Loire

Principales missions

- Communication sur le contrat 22 %
 - Mise en œuvre d'actions de communication
 - Elaboration de supports de communication
 - Présentation du contrat aux différents acteurs du territoire

Actions 2017

C2 - Communication du contrat Etablissement public Loire

Actions réalisées

- Parution de 2 lettres d'information :
 - Mars 2017 (N°2) : programmation 2016
 - Octobre 2017 (N°3)
- 2 journées d'information prévues
 - Non réalisées
 - Remplacées par des visites lors des COPIL
 - 06/06/2017 : Vichy, berges du Lac d'Allier (avenant)
 - 14/11/2017 : Issoire, gravières des Mayères
- Site internet




Actions 2017

C2 - Communication du contrat

Etablissement public Loire

Actions réalisées

- Motion design
- Finalisé fin octobre
- Coût : 6 720 € TTC
- Support à disposition et utilisable par les partenaires du contrat
- Animation vidéo composée d'une présentation générale de la rivière Allier, de ses particularités et enjeux, des acteurs et de la concertation qui a permis d'élaborer et de mettre en œuvre le contrat val d'Allier alluvial pour répondre à certains enjeux et objectifs identifiés
- Support complémentaire aux lettres du contrat



Ordre du jour

9h45 - 12h30 Réunion

- 1) Point sur les actions 2017
- 2) Perspectives 2018
- 3) Avenant au contrat
- 4) Points divers

Perspectives 2018

Volet A

Connaissance et accompagnement à la gestion de l'espace de mobilité de l'Allier

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Prévisions 2018
A1	Cellule d'accompagnement pour la préservation de la dynamique fluviale de l'Allier	Cen Auvergne	Conforme à la programmation + étude outils communication dynamique fluviale
A2	Etude et diagnostic des zones d'expansion des crues (ZEC)	EP Loire	Démarrage en 2018
A3	Connaissance de la dynamique d'évolution des forêts alluviales du val d'Allier et élaboration d'une stratégie de gestion	CBNMC	Finalisation en 2018
A4	Connaissance de la dynamique d'évolution des milieux ouverts et pastoraux et élaboration d'une stratégie de gestion	Cen Allier	Conforme à la programmation

Perspectives 2018

Volet B

Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Sites historiques

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Prévisions 2018
B.1.1	Préservation et restauration écologique de 5 sites historiques en Auvergne	LPO Auvergne	Conforme à la programmation
B.1.2	Préservation et gestion de 4 sites historiques dans la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme	Cen Auvergne	Conforme à la programmation
B.1.3	Préservation et gestion de 12 sites historiques dans le département de l'Allier	Cen Allier	Conforme à la programmation
B.1.4	Restauration écologique et durable de gravières Ecopôle du val d'Allier	SEAT	Actions initiales conformes à la programmation + actions complémentaires avenant
B.1.5	Gestion de la forêt alluviale de Chadieu	Syndicat de Chadieu	Conforme à la programmation
B.1.6	Gestion de l'espace de mobilité au sud de Moulins	Moulins Communauté	Conforme à la programmation
B.1.7	Gestion de l'Espace Naturel Sensible « La Boire des Carrés »	Vichy Communauté	Actions du 3° plan de gestion (avenant)
B.1.8	Gestion de l'Espace Naturel Sensible « Les Coquetteaux »	Département de l'Allier	Conforme à la programmation
B.1.9	Gestion de l'Espace Naturel Sensible « Bec d'Allier »	Département de la Nièvre	Conforme à la programmation

Perspectives 2018

Volet B

Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Nouveaux sites

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Prévisions 2018
B.2.1	Acquisitions foncière sur les zones érodables	Cen Auvergne Cen Allier	Suivant opportunités et concertation de la cellule dynamique fluviale (A1)
B.2.2	Gestion et restauration de sites érodables	Cen Auvergne Cen Allier	Gestion conforme à la programmation Restauration suivant opportunités
B.2.3	Protection et aménagement des anciennes gravières des Mayères à Issoire	Agglo Pays d'Issoire	Finalisation des études de maîtrise d'œuvre Démarrage des travaux de protection et d'aménagement
B.2.4	Préservation et gestion de la forêt alluviale en rive gauche de l'Allier à Issoire	Agglo Pays d'Issoire	Démarrage prévisionnel (voire 2019)
B.2.5	Restauration et valorisation des trois boucles de l'Allier au sud de Vichy	Vichy Communauté	Démarrage des travaux (compléments via l'avenant)
B.2.6	Création d'un parc naturel urbain à Vichy	Vichy Communauté	Démarrage des travaux (ajustements via l'avenant)
B.2.7	Stratégie de gestion et d'aménagement du val d'Allier au nord de l'agglomération de Vichy	Vichy Communauté	Démarrage des travaux (avenant)
B.2.8	Restauration et aménagement du site de Chavennes	Moulins Communauté	Conforme à la programmation

Perspectives 2018

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

- Avenant au contrat
- Bilan à mi-parcours

C2 - Communication du contrat

Etablissement public Loire

- Parution de 2 lettres d'information :
 - Mars - Avril 2018
 - Septembre - Octobre 2018
- 2 journées d'information (printemps et automne)

Ordre du jour

9h45 - 12h30 Réunion

- 1) Point sur les actions 2017
- 2) Perspectives 2018
- 3) Avenant au contrat
- 4) Points divers

Avenant : actions validées

Rappel : les actions ont été validées lors du dernier comité de pilotage (06/06/2017 à Vichy), excepté pour le site de l'Écopôle (B.1.4) dont les actions ont été validées le 18/10/2017 par les partenaires financiers

A1 - Cellule d'accompagnement pour la préservation de la dynamique fluviale de l'Allier

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
Conservatoire d'espaces naturels Auvergne (Cen Auvergne)	2018 (ou 2019)
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
Val d'Allier depuis Vieille-Brioude jusqu'au Bec d'Allier	15 000 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Union européenne (FEDER Loire) Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Cen Auvergne	
Opérations proposées	
Etude de définition d'outils de compréhension de la dynamique fluviale (en complément de l'activité de la cellule d'accompagnement)	

Avenant : actions validées

A5 - Gravières, rédaction de notices de gestion

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne (LPO Auvergne)	2019 - 2020
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
Communes de Mariol (03), Saint-Yorre (03), Crevant Laveine (63)	19 300 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Union européenne (FEDER Loire) Région Auvergne-Rhône-Alpes ; LPO Auvergne	
Opérations proposées	
Dans la continuité de la synthèse réalisée en 2015-2016 sur les études sur les gravières, Rédaction de notices de gestion sur 3 gravières Phase I - Diagnostic Phase II - Définition des objectifs et actions Coordination	

Avenant : actions validées

B.1.4 - Restauration écologique et durable d'une gravière Ecopôle du Val d'Allier

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
SEAT	2018 - 2020
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
Ecopôle du Val d'Allier - Pérignat-es-Allier/La Roche Noire (63)	159 300 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Union européenne (FEDER Loire) Département du Puy-de-Dôme ; SEAT	
Opérations proposées en complément des actions déjà inscrites dans le contrat	
* Etude piscicole (2018) - 7 500 €	
Animation foncière (2018-2020) - 4 200 €	
Aménagements écologiques de quiétude pour la faune : renforcement des haies existantes, reprise des clôtures existantes (2018 et 2020) - 31 600 €	
Gestion et entretien courant : pâturage, gestion de la forêt alluviale, surveillance du site, ramassage des déchets, ... (2018-2020) - 55 400 €	
* Valorisation : communication, mare pédagogique, zone de pêche (2018-2020) - 48 400 €	
Suivi de la qualité de l'eau (2018) - 3 200 €	
Coordination et suivi financier (2018-2020) - 9 000 €	

Avenant : actions validées

B.1.7 - Gestion de l'Espace Naturel Sensible "La Boire des Carrés"

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
Vichy Communauté	2018 - 2020
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
ENS La Boire des Carrés - Communes de Saint-Rémy-en-Rollat et de Charneil (03)	200 200 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Union européenne (FEDER Loire) Département de l'Allier ; Vichy Communauté	
Opérations proposées (3ème plan de gestion)	
Etudes préalables à la restauration des berges des gravières du pont Boutiron (2020) - 16 700 €	
Restauration : installation d'une plateforme à Sternes (2018) - 11 800 €	
Gestion et entretien courant : pâturage, lutte contre les espèces invasives, voirie, sentier, ... (2018-2020) - 73 400 €	
Fréquentation, Accueil, Sensibilisation : scolaires, grand public, handicapés (2018-2020) - 23 300 €	
Valorisation, communication : newsletter, promotion application numérique (2018-2020) - 8 700 €	
Observatoires et suivis scientifiques (2018-2020) - 46 900 €	
Coordination administrative et financière, évaluation (2018-2020) - 19 400 €	

Avenant : actions validées

B.2.5 - Restauration et valorisation des trois boucles de l'Allier au sud de Vichy

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
Vichy Communauté	2018
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
Département de l'Allier : communes de Vichy, Bellerive-sur-Allier, Abrest	6 633 500 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Union européenne (FEDER Loire) Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Vichy Communauté	
Opérations proposées	
Boucle des Isles : réhabilitation de la berge en rive gauche, suppression d'enrochements, reprofilage et renaturation de la berge (fiche action initiale)	
Confluence du Sarmon : restauration écologique, suppression d'un perré maçonné, restauration de quelques méandres, reprise du profil en long du Sarmon, suppression des invasives (fiche action initiale)	
Rive gauche du Lac d'Allier (en parallèle de la vidange et du curage du Lac d'Allier) : remplacement de la rive en béton par une berge naturelle en pente douce (avenant)	

Avenant : actions validées



Etat actuel de la confluence Allier/Sarmon

Avenant : actions validées



Lac d'Allier : état actuel de la berge

Avenant : actions validées



Lac d'Allier : projet de berge reprofilée et renaturée

Avenant : actions validées

B.2.6 -Création d'un parc naturel urbain à Vichy

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
Vichy Communauté	2018
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
Département de l'Allier : communes de Vichy, Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Creurier-le-Vieux	2 200 000 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Union européenne (FEDER Loire) Vichy Communauté	
Opérations proposées	
Acquisitions foncières - 400 000 €	

Travaux de restauration écologique (essentiellement en rive droite entre le pont de l'Europe et le pont Boutiron) : restauration, reprofilage, consolidation et réaménagement de la berge par des techniques de génie végétal - **1 800 000 €**

Avenant : actions validées

B.2.7 - Stratégie de gestion et d'aménagement du val d'Allier au nord de l'agglomération de Vichy

Maître d'ouvrage	Durée de l'opération
Vichy Communauté	2018
Localisation	Montant total prévisionnel de l'opération
Département de l'Allier : Saint Germain des fossés, Billy	1 454 000 €
Partenaires financiers	
Agence de l'eau Loire-Bretagne ; Région Auvergne-Rhône-Alpes Vichy Communauté	
Opérations proposées	
Travaux issus des conclusions de l'étude initialement inscrite dans le contrat	
Restauration de la confluence Allier/Mourgon - 1 050 000 € Reprise des berges et plantations, risque de capture d'une gravière par le Mourgon, actions sur la renouée du Japon, réaménagement des traversées du Mourgon, création d'un sentier d'interprétation	
Secteur amont du pont de Billy - 404 000 € Mise en place de pâturage, actions sur la renouée du Japon, risque de capture d'une gravière, acquisitions foncières	

Avenant

Constat

2018 : Modalités du 10° programme de l'Agence de l'eau connues

2019 - 2020 : Modalités du 11° programme de l'Agence de l'eau non connues à ce jour

Quelles possibilités ?

2 avenants :
2018 puis
2019-2020 ?

Décaler le
démarrage
des
opérations à
2019 ?

Autres
solutions ?

**Impératif de démarrage
des actions en 2018 ?**

Ordre du jour

9h45 - 12h30 Réunion

1) Point sur les actions 2017

2) Perspectives 2018

3) Avenant au contrat

4) Points divers

- Présentation de l'association Rivières Rhône-Alpes-Auvergne par Martin BE
- Questions éventuelles

Suite de la journée : Visite

Les Mayères

- Reprendre l'autoroute direction Issoire
- Sortie N°13 Parentignat
- Au rond point première sortie à droite
- Continuer tout droit jusqu'au rond point
- Au rond point au gauche



Partenaires du contrat



Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Etablissement public du ministère
chargé du développement durable



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de Développement Régional

Cette opération est cofinancée par
l'Union européenne.
L'Europe s'engage dans le bassin de
la Loire avec le Fonds européen de
développement régional.



Conservatoire Botanique National



Contact

Etablissement public Loire

Amandine DEGUILHEM

Animatrice du contrat val d'Allier alluvial

amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

04.73.31.82.05

Clermont-Ferrand (63)



Plus d'information sur l'Etablissement public Loire :

<http://www.eptb-loire.fr/>

